

दिनांक-25.09.2013 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची एवं दुमका अंतर्गत कराये जा रहे योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति विवरणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर हुई चर्चा एवं दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:-

क्र०	विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के आधार पर विवेचना	निर्देश															
1	<p>(i) AIBP अंतर्गत चेकडैम के Abutment पर योजना की विवरणी अंकित करने का निर्देश।</p> <p><u>वर्तमान स्थिति:-</u></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>राँची प्रक्षेत्र</td> <td>दुमका प्रक्षेत्र</td> </tr> <tr> <td>फेज-I</td> <td>पूर्ण</td> <td>पूर्ण</td> </tr> <tr> <td>फेज-II</td> <td>पूर्ण</td> <td>पूर्ण</td> </tr> <tr> <td>फेज-III</td> <td>205/367</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>फेज-IV</td> <td>200/341</td> <td>50/71</td> </tr> </table> <p>(ii) योजनाओं का फोटो अपलोडिंग का कार्य किया जाना है:- Uploading का कार्य प्रगति पर है।</p>		राँची प्रक्षेत्र	दुमका प्रक्षेत्र	फेज-I	पूर्ण	पूर्ण	फेज-II	पूर्ण	पूर्ण	फेज-III	205/367	-	फेज-IV	200/341	50/71	<p>(i) योजना विवरणी लेखन अक्टूबर 2013 तक पूर्ण करा लेने का निर्देश दिया गया।</p> <p>(ii) योजनाओं का अध्ययन Photograph को MIS में Upload अक्टूबर 2013 तक करने का निर्देश।</p>
	राँची प्रक्षेत्र	दुमका प्रक्षेत्र															
फेज-I	पूर्ण	पूर्ण															
फेज-II	पूर्ण	पूर्ण															
फेज-III	205/367	-															
फेज-IV	200/341	50/71															
2	<p>(i) MIS में AIBP के अंतर्गत योजनाओं के DATA Entry का निर्देश।</p> <p><u>अध्ययन स्थिति:-</u></p> <p>दुमका प्रक्षेत्र- सभी प्रमंडल (दुमका छोड़कर) अगस्त 2013 तक पूर्ण।</p> <p>दुमका प्रमंडल-जुलाई 2013 तक पूर्ण।</p> <p>राँची प्रक्षेत्र- सभी प्रमंडल अगस्त 2013 तक पूर्ण।</p> <p>(ii) चेकडैम के Longitude एवं Latitude में जाँच के क्रम में अंतर पाया गया।</p>	<p>(i) MIS DATA Entry upto date दिनांक-31.10.13 तक करने का निर्देश।</p> <p>(ii) चेकडैम योजनाओं के Longitude एवं Latitude को स्थल के अनुरूप सुधार करने का निर्देश दिया गया।</p>															
3	<p>Micro lift निर्माण।</p> <p>फेज-I एवं फेज-II के चेकडैम में Micro lift निर्माण। कार्य प्रगति में है।</p> <p><u>पूर्ण Micro lift की स्थिति:-</u></p> <table border="0"> <tr> <td>राँची प्रक्षेत्र</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>दुमका प्रक्षेत्र</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>106</td> </tr> </table> <p>फेज-III एवं IV का चेकडैम में Micro lift निर्माण।</p>	राँची प्रक्षेत्र	83	दुमका प्रक्षेत्र	23		106	<p>(i) Micro lift सिंचाई योजना निर्माण का कार्य विभाग द्वारा <u>Manual on check dam</u> की पुस्तिका एवं अभियंता प्रमुख-II जल संसाधन विभाग द्वारा जारी Micro lift सिंचाई कार्यान्वयन के सामान्य निर्देश के आधार पर करने का निर्देश दिया गया।</p> <p>(ii) माइक्रोलिफ्ट योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश। 106 अदद पूर्ण Micro lift को Operational कर WUA (Water User Association) को Hand over करने का निर्देश दिया गया।</p> <p>(iii) शेष माइक्रोलिफ्ट योजना के Tender की प्रक्रिया दिनांक-10.10.13 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।</p>									
राँची प्रक्षेत्र	83																
दुमका प्रक्षेत्र	23																
	106																

4. प्रमण्डलवार योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् रही-

प्रक्षेत्र:- मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची।

क्र०	लघु सिंचाई प्रमण्डल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रू. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	
लघु सिंचाई अंचल, राँची (AIBP)									
1	राँची	I	7	26	-		26	26	
		II	12	49	-		48	48	1 अदद चेकडैम स्थगित।
		III	26	93	-		74	76	4 अदद चेकडैम स्थगित।
		IV	20	38	-		22	27	5 अदद चेकडैम स्थगित, शेष 12 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			65	205	-		170	177	
2	खूँटी	I	4	15	-		15	15	
		II	1	5	-		5	5	
		III	4	15	-		14	14	
		IV	13	17	-		17	17	
Total			22	52	-		51	51	
3	गुमला	I	4	10	-		10	10	
		II	5	13	-		13	13	
		III	17	56	-		25	25	शेष चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाएगा।
		IV	17	65	-		27	37	14 अदद चेकडैम स्थगित, 14 अदद दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			43	144	-		75	85	
4	सिमडेगा	I	5	13	-		13	13	
		II	4	11	-		11	11	
		III	4	13	-		13	13	
		IV	3	11	-		5	5	6 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			18	48	-		42	42	
लोहरदगा									
		I	4	13	-		11	11	2 अदद चेकडैम स्थगित करने का निदेश।
		II	1	3	-		3	3	
		III	-	-	-				-
		IV	3	7	-		2	4	3 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			8	23	-		16	18	

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रू. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	

लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा (AIBP)

1	चाईबासा	I	4	12	-		12	12	
		II	3	9	-		9	9	
		III	4	15	-		15	15	
		IV	4	13	-		5	5	8 अदद चेकडैम स्थगित।
Total			15	49	-		41	41	

2	सरायकेला-खरसांवा	I	5	15	-		13	13	2 योजना स्थगित।
		II	1	6	-		6	6	
		III	6	19	-		17	17	2 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	3	8	-		3	5	1 अदद चेकडैम स्थगित।
Total			15	48	-		39	41	

3	जमशेदपुर	I	6	20	-		20	20	
		II	1	3	-		3	3	
		III	9	26	-		23	23	3 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	10	31	-		7	12	19 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			26	80	-		53	58	

लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर (AIBP)

1	मेदिनीनगर	I	455.659	15	-		15	15	
		II	3	9	-		9	9	
		III	-	-	-		-	-	
		IV	8	29	-		18	20	.1 अदद चेकडैम स्थगित। 8 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			15	53	-		42	44	

2	गढ़वा	I	7	30	-		30	30	
		II	3	11	-		11	11	
		III	-	-	-		-	-	
		IV	5	11	-		10	10	1 अदद चेकडैम स्थगित।
Total			15	52	-		51	51	


क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	
3	लातेहार	I	4	11	-		11	11	
		II	-	-	-		-	-	
		III	-	-	-		-	-	
		IV	8	17	-		10	12	1 अदद चेकडैम स्थागित। 4 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			12	28	-		21	23	
4	हुसैनाबाद	I	5	18	-		18	18	
		II	2	6	-		4	4	2 अदद चेकडैम स्थानिक विवाद के कारण स्थगित।
		III	6	25	-		20	20	4 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश। 1 अदद चेकडैम के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश।
		IV	11	28	-		12	12	16 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			24	77	-		54	54	
1	हजारीबाग	13	4	13	-		13	13	
		6	2	6	-		6	6	
		-	-	-	-				
		7	10	26	-		24	25	1 अदद चेकडैम स्थागित।
Total			16	45	-		43	44	
2	रामगढ़	I	5	19	-		18	18	1 अदद चेकडैम स्थानिक विरोध के कारण स्थगित।
		II	2	5	-		5	5	
		III	7	28	-		28	28	
		IV	9	22	-		18	19	2 अदद चेकडैम स्थागित। 1 अदद चेकडैम दिसम्बर '13 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total			23	74	-		69	70	
3	कोडरमा	I	4	11	-		8	8	3 अदद चेकडैम स्थानिक विरोध के कारण स्थगित।
		II	5	20	-		20	20	
		III	9	30	-		26	28	2 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		IV	-	-	-		-	-	
Total			18	61	-		54	56	

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम			वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति (पूर्ण चेकडैम की संख्या)		अभियुक्ति
		फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	
4	धनबाद	I	6	18	-		17	17	1 अदद चेकडैम ग्रामीण विरोध के कारण स्थगित।
		II	1	3	-		3	3	
		III	7	18	-		15	15	3 अदद चेकडैम स्थगित करने का निदेश।
		IV	7	10	-		8	8	
Total			21	49	-		43	43	
5	बोकारो	I	5	20	-		20	20	2 अदद चेकडैम दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
		II	1	5	-		5	5	
		III	5	14	-		14	14	
		IV	3	8	-		6	6	
Total			14	47	-		45	45	
6	चतरा	I	2	7	-		7	7	
		II	1	4	-		4	4	
		III	4	15	-		15	15	
		IV	-	-	-		-	-	
Total			7	26	-		26	26	

प्रक्षेत्र:- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका।

पंचाल का नाम	फेज	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की संख्या	चेकडैम की संख्या	वित्तीय प्रगति वर्ष 2013-14 (राशि लाख रु. में)		भौतिक प्रगति पूर्ण चेकडैम की संख्या		अभियुक्ति
				पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	पिछली बैठक (10.06.13)	वर्तमान बैठक (25.09.13)	
दुमका	I	8	28	-		28	28	
	II	2	7	-		7	7	
	IV	12	50	-		29	35	2 अदद चेकडैम स्थगित, 13 अदद चेकडैम प्रगति में।
Total		22	85	-		64	70	
गोडा	I	5	24	-		24	24	
	II	1	4	-		4	4	
Total		6	28	-		28	28	
पाकुड़	I	2	10	-		10	10	
	II	2	7	-		7	7	
Total		4	17	-		17	17	
साहेबगंज	I	5	18	-		17	17	1 अदद चेकडैम स्थगित।
	II	3	9	-		9	9	
Total		8	27	-		26	26	
देवघर	I	5	17	-		17	17	
	II	2	7	-		7	7	
	IV	6	21	-		11	15	शेष 6 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का निदेश।
Total		13	45	-		35	39	
जामताड़ा	I	6	25	-		25	25	
	II	2	9	-		9	9	
Total		8	34	-		34	34	


क्र०	विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के आधार पर विवेचना	निर्देश
5	चेकडैम/श्रृखलाबद्ध चेकडैम की 82 योजनाओं का Appraisal report को CWC भेजा जा रहा है।	श्री चन्द्र भूषण सिन्हा सचिव (प्रावैधिकी) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची, को योजनाओं के संबंध में CWC से Co ordinate करने हेतु नामित किया गया। अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची को सहयोग करने का निदेश दिया गया।
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा अंतर्गत करियन मध्यम सिंचाई योजना का River Closer हो गया है। Spillway निर्माण कार्य बाकी है।	इस योजना का अवशेष कार्य अभी तक अपूर्ण है। मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची से स्पष्टीकरण पृच्छा का निर्देश दिया गया, साथ ही इस योजना का Action Plan एक Committee से स्थल निरीक्षोपरांत समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
7	रेहल मध्यम सिंचाई योजना, अमकर मध्यम सिंचाई योजना।	रेहल मध्यम सिंचाई योजना को दिनांक-30.09.2013 तक Close करने का निर्देश दिया गया। अमकर मध्यम सिंचाई योजना को पूर्ण करने हेतु Action Plan देने का निर्देश दिया गया।
8	काशीसोत मध्यम सिंचाई योजना का निविदा निष्पादन किया गया है।	योजना के कार्य को एक वर्ष में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
9	लघु सिंचाई प्रमंडल खूँटी अंतर्गत हेरेलता श्रृखालबद्ध चेकडैम निर्माण।	चेकडैम निर्माण हेतु एक सप्ताह में Action Plan देने का निर्देश दिया गया।
10	बैठक में अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला/जमशेदपुर विलम्ब से पहुँचे।	संबंधित पदाधिकारी यथा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई जमशेदपुर, एवं का० अभि०, लघु सिंचाई गुमला, काफी विलम्ब से Meeting में पहुँचे। उनसे विलम्ब से आने के संबंध में स्पष्टीकरण, पृच्छा करने का निर्देश दिया गया।
11	लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा अद्यतन व्यय की स्थिति।	विभिन्न लघु सिंचाई प्रमंडलों द्वारा व्यय का प्रतिशत संतोषजनक नहीं पाया गया। सभी चालु एवं नई योजनाओं के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।


विशेष सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/बैठक/60/2013.....720 /राँची, दिनांक-15/10/2013

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, /सभी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आर०एस०तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-11

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/बैठक/60/2013.....720 /राँची, दिनांक-15/10/2013
प्रतिलिपि:-विशेष सचिव जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०एस०तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-11

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/बैठक/60/2013.....720 /राँची, दिनांक-15/10/13
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०एस०तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-11

प्रतिलिपि के तहत, जल संसाधन विभाग के

सूचना के कार्यालय कार्यालय से प्रेषित।


21-10-2013